

Checklist op locatie voor meting

Algemeen

- ☐ Alle tekeningen zijn aangeleverd (plattegronden, gevels, doorsneden)
- ☐ Rapporten zijn aangeleverd (Bouwbesluitberekeningen)

Luchtdoorlatendheid

- ☐ EPC/BENG berekeningen zijn aangeleverd
- ☐ Woningen zijn wind- en waterdicht
- ☐ Doorvoeringen in het dak zijn afgedicht
- ☐ Doorvoeringen in meterkast zijn afgedicht
- ☐ In de woningen waar de metingen worden uitgevoerd worden geen andere werkzaamheden uitgevoerd
- ☐ In de woningen waar de metingen worden uitgevoerd is stroom en water aanwezig.

Lucht- en contactgeluidisolatie

- ☐ Woningen zijn oplever gereed: binnendeuren, bovenlichten, stroom aanwezig.
- ☐ In en rond de woningen vinden geen werkzaamheden plaats die metingen verstoren, denk hierbij aan timmer-, boor- en grondwerkzaamheden

Installatiegeluid en/of geluidisolatie

- ☐ Ventilatiebalansen zijn aangeleverd
- ☐ Installaties zijn ingeregeld conform ventilatiebalans
- ☐ Binnendeuren zijn geplaatst en afgemonteerd
- ☐ Bovenlichten zijn geplaatst en gekit
- ☐ In en rond de woningen vinden geen werkzaamheden plaats die metingen verstoren, denk hierbij aan timmer-, boor- en grondwerkzaamheden
- ☐ Tijdens de meting moet het volledig stil zijn. Geen stoorlawaai aanwezig (vanaf ca 15:00)

Geluidwering van de gevel

- ☐ Akoestisch rapport is aangeleverd
- ☐ In de woningen zijn voordeuren, binnendeuren, bovenlichten, roosters e.d. aanwezig.
- ☐ In en rond de woningen vinden geen werkzaamheden plaats die metingen verstoren, denk hierbij aan timmer-, boor- en grondwerkzaamheden